

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 18.07 - 23.07.2016 R.

Lp.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Konstrukcja stalowa ustroju niosącego S235	90%
		Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe	100%
2	MS22	Betonu podpór klasy C30/37	100%
		Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIN	100%
		Wewnętrzne kable sprężające	100%
		Sączki	100%
		Wpusty powierzchniowe	100%
		Kotwy talerzowe	133%
		Beton ustroju niosącego C50/60	100%
3	WD23	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	100%
		Ściany oporowe z gruntu zbrojonego	100%
4	MS24	Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIN	100%
		Betonu podpór klasy C30/37	100%
		Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIN	64%
5	WD25	Beton kap chodnikowych C30/37	103%
		Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	50%
6	WD26	-	0%