

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 19.12 - 23.12.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	-	-
2	MS22	Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIN	100%
		Beton ustroju niosącego C50/60	100%
		Wewnętrzne kable sprężające	100%
		Sączki	100%
		Wpusty powierzchniowe	100%
3	WD23	-	0%
4	MS24	-	0%
5	WD25	-	0%
6	WD26	-	0%