

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 21.03 - 26.03.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Zbrojenie betonu ustroju nośnego stalą klasy A-IIIN	300%
2	MS22	Wykopy w gruntach kategorii I-IV	100%
		Zasypanie wykopów pod fundamenty gruntem rodzimym	100%
		Próbne obciążenie	100%
		Beton wyrównawczy klasy C12/15	100%
		Zbrojenie betonu fundamentów stalą klasy A-IIIN	100%
		Beton fundamentów w deskowaniu klasy C30/37	90%
		Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIN	100%
		Betonu podpór klasy C30/37	137%
		3	WD23
4	MS24	Podpora P1 pale Franki	82%
		Próbne obciążenie	100%
		Zbrojenie betonu fundamentów stalą klasy A-IIIN	130%
5	WD25	Prace przygotowawcze związane z wykonaniem ustroju niosącego	-
6	WD26	Zbrojenie betonu ustroju nośnego stalą klasy A-IIIN	200%