

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 21.11 - 26.11.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	-	-
2	MS22	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	100%
		Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIIN	100%
		Beton ustroju niosącego C50/60	100%
		Wewnętrzne kable sprężające	100%
		Sączki	100%
		Wpusty powierzchniowe	100%
3	WD23	Nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa ścieralna	100%
		Dreny podłużne i poprzeczne	100%
		Próbnе obciążenie obiektu	100%
4	MS24	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	100%
		Kotwy talerzowe	100%
		Prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe	100%
		Krawężnik kamienny	100%
		Zbrojenie betonu kap chodnikowych stalą klasy A-IIIIN	100%
5	WD25	-	0%
6	WD26	-	0%