

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 22.02 - 27.02.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Zasypanie wykopów pod fundamentem gruntem rodzimym	542%
2	MS22	Wykopy w gruntach kategorii I-IV	100%
		Zasypanie wykopów pod fundamentem gruntem rodzimym	100%
		Beton wyrównawczy klasy C12/15	150%
		Zbrojenie betonu podpór stalą A-IIIIN	100%
		Beton podpór klasy C30/37	90%
3	WD23	Beton fundamentów klasy C30/37	100%
4	MS24	Pale franki P4	91%
5	WD25	-	-
6	WD26	-	-