

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 24.10 - 31.10.2016 R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót</b>
1	WD21	Umocnienie pótek i stożków nasypów w rejonie przyczółków	100%
		Próbne obciążenie obiektu	100%
2	MS22	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	100%
		Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIIN	100%
		Beton ustroju niosącego C50/60	100%
		Wewnętrzne kable sprężające	100%
		Sączki	100%
		Wpusty powierzchniowe	100%
3	WD23	-	-
4	MS24	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	100%
		Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	100%
		Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem	100%
5	WD25	-	0%
6	WD26	-	0%