

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 27.06 - 02.07.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Beton ustroju niosącego C50/60	100%
2	MS22	Zasypanie wykopów gruntem rodzimym	100%
		Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIIN	132%
		Sączki	100%
		Wpusty powierzchniowe	100%
		Kotwy talerzowe	100%
3	WD23	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	20%
		Ściany oporowe z gruntu zbrojonego	27%
		Kotwy talerzowe	100%
4	MS24	Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ze stali gatunku S355	100%
5	WD25	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	100%
		Kotwy talerzowe	100%
		Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	100%
		Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem	100%
6	WD26	Krawężnik kamienny	100%
		Zbrojenie betonu kap chodnikowych stalą klasy A-IIIIN	100%
		Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe	100%