

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 29.08 - 03.09.2016 R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót</b>
1	WD21	Prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe	100%
		Krawężnik kamienny	100%
		Zbrojenie betonu kap chodnikowych stalą klasy A-IIIIN	120%
2	MS22	Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIIN	100%
		Wewnętrzne kable sprężające	100%
		Sączki	100%
		Wpusty powierzchniowe	100%
		Kotwy talerzowe	100%
		Beton ustroju niosącego C50/60	100%
		Beton kap chodnikowych C30/37	100%
3	WD23	Beton kap chodnikowych C30/37	100%
4	MS24	-	0%
5	WD25	-	0%
6	WD26	Schody Skarpowe	50%