

Zaawansowanie finansowe za miesiąc kwiecień 2017r. (wg PŚP nr 22) w odniesieniu do aktualnego Programu.

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu zm. 2.3 zatwierdzonego w dniu 15.07.2016r.	Procentowe wykonanie planu
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego					
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]					
									[zł netto]	[%]	
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	14 923 586,99	654 141,00	15 577 727,99	65,26%	8 292 272,01		830 503,82	78,76%
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	92 830 184,34	59 543 400,78	5 713 773,12	65 257 173,90	70,30%	27 573 010,44		8 010 759,57	71,33%
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 103 783,84	5 207 507,01	284 753,19	5 492 260,20	49,46%	5 611 523,64		572 778,92	0,00%
V	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 163 350,58	18 781 444,07	787 133,15	19 568 577,22	84,48%	3 594 773,36		607 299,10	0,00%
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		243 255 988,00	150 967 318,76	98 455 938,85	7 439 800,46	105 895 739,31	70,14%	45 071 579,45		10 021 341,41	74,24%
PZ	POLECENIA ZMIAN:	0,00	103 035 270,07	93 237 516,87	3 177 010,66	96 414 527,53	93,57%	6 620 742,54		2 871 427,07	0,00%
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	68 810 708,19	2 472 573,77	71 283 281,96	93,05%	25 856 580,23		2 871 427,07	0,00%
	Pozostałe Polecenia Zmian	0,00	26 430 838,07	24 426 808,68	704 436,89	25 131 245,57	95,08%	1 299 592,50		0,00	0,00%
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	103 035 270,07	93 237 516,87	3 177 010,66	96 414 527,53	93,57%	6 620 742,54		2 871 427,07	0,00%
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		243 255 988,00	254 002 588,83	191 693 455,72	10 616 811,12	202 310 266,84	79,65%	51 692 321,99		12 892 768,48	82,35%
PODATEK VAT		55 948 877,24	58 420 595,43	44 089 494,83	2 441 866,56	46 531 361,39					
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN BRUTTO		299 204 865,24	312 423 184,26	235 782 950,55	13 058 677,68	248 841 628,23					