

Zaawansowanie finansowe za miesiąc lipiec 2016r. (wg PŚP nr 13) w odniesieniu do aktualnego Programu.

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu zm. 2.3 zatwierdzonego w dniu 15.07.2016r.	Procentowe wykonanie planu
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego					
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]					
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	11 480 462,59	573 135,80	12 053 598,39	50,50%	11 816 401,61		573 135,80	100,00%
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	105 666 170,98	29 565 005,09	2 264 426,04	31 829 431,13	30,12%	73 836 739,85	PZ 9,10,11,12,13/13.1.A, PI2	10 357 867,30	21,86%
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ 2,3,4,5,6,7/13.1.B	0,00	0,00%
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 300 000,00	2 033 159,27	379 819,80	2 412 979,07	21,35%	8 887 020,93		1 183 191,30	32,10%
V	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 476 846,17	10 632 549,77	1 364 515,96	11 997 065,73	51,10%	11 479 780,44	PZ 1,8,14/13.1.A	2 639 315,45	51,70%
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		243 255 988,00	164 313 017,15	53 711 176,72	4 581 897,60	58 293 074,32	32,69%	110 601 840,43		14 753 509,85	31,06%
PZ, PI	POLECENIA ZMIAN, POLECENIA INŻYNIERA:	0,00	86 989 473,77	49 679 920,99	5 777 285,30	55 457 206,29	57,29%	37 043 407,18		5 318 049,92	108,64%
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	41 105 149,81	4 960 570,78	46 065 720,59	60,13%	30 538 711,41		4 959 200,85	100,03%
	Pozostałe Polecenia Zmian i Polecenia Inżyniera	0,00	10 385 041,77	8 574 771,18	816 714,52	9 391 485,70	90,43%	993 556,07		358 849,07	0,00%
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO		0,00	86 989 473,77	49 679 920,99	5 777 285,30	55 457 206,29	57,29%	37 043 407,18		5 318 049,92	108,64%
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO		243 255 988,00	251 302 490,92	103 391 097,71	10 359 182,90	113 750 280,61	45,26%	137 552 210,31		20 071 559,77	51,61%
PODATEK VAT		55 948 877,24	57 799 572,91	23 779 952,48	2 382 612,07	26 162 564,55					
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA BRUTTO		299 204 865,24	309 102 063,83	127 171 050,19	12 741 794,97	139 912 845,16					