

Zaawansowanie finansowe za miesiąc luty 2017r. (wg PŚP nr 20) w odniesieniu do aktualnego Programu.

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu zm. 2.3 zatwierdzonego w dniu 15.07.2016r.	Procentowe wykonanie planu
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego					
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]					
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	14 635 864,09	770,00	14 636 634,09	61,32%	9 233 365,91		770,00	100,00%
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	101 686 949,85	57 533 860,27	181 062,80	57 714 923,07	56,76%	43 972 026,78	PZ 9,10,11,12,13,16,17,20/13.1.A	22 500,00	804,72%
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ 2,3,4,5,6,7,19/13.1.B	0,00	0,00%
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 300 000,00	4 606 887,24	275 787,53	4 882 674,77	43,21%	6 417 325,23		75 600,00	0,00%
V	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 163 350,58	18 271 320,17	346 367,45	18 617 687,62	80,38%	4 545 662,96	PZ 1,8,14,15,18/13.1.A	0,00	0,00%
<b>WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO</b>		<b>243 255 988,00</b>	<b>160 020 300,43</b>	<b>95 047 931,77</b>	<b>803 987,78</b>	<b>95 851 919,55</b>	<b>59,90%</b>	<b>64 168 380,88</b>		<b>98 870,00</b>	<b>813,18%</b>
PZ	POLECENIA ZMIAN:	0,00	91 717 518,47	80 501 274,09	1 045 860,10	81 547 134,19	88,91%	10 170 384,28		1 223 415,36	0,00%
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	66 105 275,57	1 045 860,10	67 151 135,67	87,66%	25 856 580,23		1 223 415,36	0,00%
	Pozostałe Polecenia Zmian	0,00	8 013 731,70	14 395 998,52	0,00	14 395 998,52	179,64%	-6 382 266,82		0,00	0,00%
<b>WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO</b>		<b>0,00</b>	<b>91 717 518,47</b>	<b>80 501 274,09</b>	<b>1 045 860,10</b>	<b>81 547 134,19</b>	<b>88,91%</b>	<b>10 170 384,28</b>		<b>1 223 415,36</b>	<b>0,00%</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO</b>		<b>243 255 988,00</b>	<b>251 737 818,90</b>	<b>175 549 205,86</b>	<b>1 849 847,88</b>	<b>177 399 053,74</b>	<b>70,47%</b>	<b>74 338 765,16</b>		<b>1 322 285,36</b>	<b>139,90%</b>
PODATEK VAT		55 948 877,24	57 899 698,35	40 376 317,36	425 465,01	40 801 782,37					
<b>WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN BRUTTO</b>		<b>299 204 865,24</b>	<b>309 637 517,25</b>	<b>215 925 523,22</b>	<b>2 275 312,89</b>	<b>218 200 836,11</b>					