

Zaawansowanie finansowe za miesiąc marzec 2017r. (wg PŚP nr 21) w odniesieniu do aktualnego Programu.

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu zm. 2.3 zatwierdzonego w dniu 15.07.2016r.	Procentowe wykonanie planu
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego					
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]					
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	14 636 634,09	286 952,90	14 923 586,99	62,52%	8 946 413,01		286 952,90	100,00%
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	92 827 955,65	57 714 923,07	1 828 477,71	59 543 400,78	64,14%	33 284 554,87		1 042 459,31	175,40%
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 103 783,84	4 882 674,77	324 832,24	5 207 507,01	46,90%	5 896 276,83		317 586,00	0,00%
V	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 163 350,58	18 617 687,62	163 756,45	18 781 444,07	81,08%	4 381 906,51		640 458,22	0,00%
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		243 255 988,00	150 965 090,07	95 851 919,55	2 604 019,30	98 455 938,85	65,22%	52 509 151,22		2 287 456,43	113,84%
PZ	POLECENIA ZMIAN:	0,00	103 050 061,50	81 547 134,19	11 690 382,68	93 237 516,87	90,48%	9 812 544,63		4 699 532,52	0,00%
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	67 151 135,67	1 659 572,52	68 810 708,19	89,83%	25 856 580,23		4 258 550,95	0,00%
	Pozostałe Polecenia Zmian	0,00	26 445 629,50	14 395 998,52	10 030 810,16	24 426 808,68	92,37%	2 018 820,82		440 981,57	0,00%
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	103 050 061,50	81 547 134,19	11 690 382,68	93 237 516,87	90,48%	9 812 544,63		4 699 532,52	0,00%
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		243 255 988,00	254 015 151,57	177 399 053,74	14 294 401,98	191 693 455,72	75,47%	62 321 695,85		6 986 988,95	204,59%
PODATEK VAT		55 948 877,24	58 423 484,86	40 801 782,37	3 287 712,46	44 089 494,83					
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN BRUTTO		299 204 865,24	312 438 636,43	218 200 836,11	17 582 114,44	235 782 950,55					