

Zaawansowanie finansowe za miesiąc maj 2017r. (wg PŚP nr 23) w odniesieniu do aktualnego Programu.

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu zm. 2.3 zatwierdzonego w dniu 15.07.2016r.	Procentowe wykonanie planu
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego					
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]					
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	15 577 727,99	573 135,80	16 150 863,79	67,66%	8 292 272,01		573 135,80	100,00%
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	92 827 985,70	65 257 173,90	5 045 544,63	70 302 718,53	75,73%	27 573 010,44		9 845 455,00	51,25%
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 103 783,84	5 492 260,20	867 598,29	6 359 858,49	57,28%	5 611 523,64		1 490 044,18	0,00%
V	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 163 350,58	19 568 577,22	403 065,63	19 971 642,85	86,22%	3 594 773,36		288 317,98	0,00%
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		243 255 988,00	150 965 120,12	105 895 739,31	6 889 344,35	112 785 083,66	74,71%	45 071 579,45		12 196 952,96	56,48%
PZ	POLECENIA ZMIAN:	0,00	107 957 871,53	96 414 527,53	7 140 865,02	103 555 392,55	95,92%	3 227 478,98		60 000,00	0,00%
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	71 283 281,96	2 496 410,41	73 779 692,37	96,31%	25 856 580,23		60 000,00	0,00%
	Pozostałe Polecenia Zmiany i Polecenia Inżyniera	0,00	26 655 439,33	25 131 245,57	4 644 454,61	29 775 700,18	111,71%	-3 120 260,85		0,00	0,00%
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO		0,00	107 957 871,53	96 414 527,53	7 140 865,02	103 555 392,55	95,92%	3 227 478,98		60 000,00	0,00%
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO		243 255 988,00	258 922 991,65	202 310 266,84	14 030 209,37	216 340 476,21	83,55%	42 582 515,44		12 256 952,96	114,47%
PODATEK VAT		55 948 877,24	59 552 288,08	46 531 361,38	3 226 948,16	49 758 309,55					
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA BRUTTO		299 204 865,24	318 475 279,73	248 841 628,22	17 257 157,53	266 098 785,76					