

Zaawansowanie finansowe za miesiąc październik 2016r. (wg PŚP nr 16) w odniesieniu do aktualnego Programu.

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu zm. 2.3 zatwierdzonego w dniu 15.07.2016r.	Procentowe wykonanie planu		
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego						październik 2016	
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]						[zł netto]	[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	13 201 869,59	573 135,80	13 775 005,39	57,71%	10 094 994,61		573 135,80	100,00%		
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	105 512 651,91	47 414 885,78	6 815 852,64	54 230 738,42	51,40%	51 281 913,49	PZ 9,10,11,12,13,16/13.1.A, 17	11 186 987,49	60,93%		
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ 2,3,4,5,6,7/13.1.B	0,00	0,00%		
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 300 000,00	3 437 538,46	549 898,30	3 987 436,76	35,29%	7 312 563,24		830 274,75	66,23%		
V	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 173 568,77	15 894 978,93	966 123,84	16 861 102,77	72,76%	6 312 466,00	PZ 1,8,14,15/13.1.A	1 722 434,24	56,09%		
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		243 255 988,00	163 856 220,68	79 949 272,76	8 905 010,58	88 854 283,34	54,23%	75 001 937,34		14 312 832,28	62,22%		
PZ, PI	POLECENIA ZMIAN, POLECENIA INŻYNIERA:	0,00	87 446 270,24	64 719 787,84	2 380 112,13	67 099 899,97	76,73%	20 346 370,27		4 924 807,59	48,33%		
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	55 131 734,57	2 149 379,60	57 281 114,17	74,78%	25 856 580,23		4 490 533,54	47,86%		
	Pozostałe Polecenia Zmian i Polecenia Inżyniera	0,00	10 841 838,24	9 588 053,27	230 732,53	9 818 785,80	90,56%	1 023 052,44		0,00	0,00%		
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO		0,00	87 446 270,24	64 719 787,84	2 380 112,13	67 099 899,97	76,73%	20 346 370,27		4 490 533,54	53,00%		
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO		243 255 988,00	251 302 490,92	144 669 060,60	11 285 122,71	155 954 183,31	62,06%	95 348 307,61		18 803 365,82	60,02%		
PODATEK VAT		55 948 877,24	57 799 572,91	33 273 883,95	2 595 578,22	35 869 462,17							
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA BRUTTO		299 204 865,24	309 102 063,83	177 942 944,55	13 880 700,93	191 823 645,48							