

Zaawansowanie finansowe za miesiąc sierpień 2016r. (wg PŚP nr 14) w odniesieniu do aktualnego Programu.

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu zm. 2.3 zatwierdzonego w dniu 15.07.2016r.	Procentowe wykonanie planu
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego					
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]					
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	12 053 598,39	573 135,80	12 626 734,19	52,90%	11 243 265,81		573 135,80	100,00%
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	105 666 170,98	31 829 431,13	9 147 404,99	40 976 836,12	38,78%	64 689 334,86	PZ 9,10,11,12,13/13.1.A, 13.1.B	12 884 749,11	70,99%
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ 2,3,4,5,6,7/13.1.B	0,00	0,00%
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 300 000,00	2 412 979,07	536 020,02	2 948 999,09	26,10%	8 351 000,91		1 500 930,85	35,71%
V	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 173 568,77	11 997 065,73	1 719 568,29	13 716 634,02	59,19%	9 456 934,75	PZ 1,8,14/13.1.A	1 831 013,05	93,91%
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		243 255 988,00	164 009 739,75	58 293 074,32	11 976 129,10	70 269 203,42	42,84%	93 740 536,33		16 789 828,81	71,33%
PZ, PI	POLECENIA ZMIAN, POLECENIA INŻYNIERA:	0,00	87 292 751,17	55 457 206,29	5 675 687,25	61 132 893,54	70,03%	497 958,91		5 803 712,74	97,79%
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	46 065 720,59	5 632 638,75	51 698 359,34	67,49%	25 856 580,23		5 803 712,74	97,05%
	Pozostałe Polecenia Zmian i Polecenia Inżyniera	0,00	10 688 319,17	9 391 485,70	43 048,50	9 434 534,20	88,27%	1 253 784,97		0,00	0,00%
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO		0,00	87 292 751,17	55 457 206,29	5 675 687,25	61 132 893,54	70,03%	497 958,91		5 803 712,74	97,79%
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO		243 255 988,00	251 302 490,92	113 750 280,61	17 651 816,35	131 402 096,96	52,29%	119 900 393,96		22 593 541,55	78,13%
PODATEK VAT		55 948 877,24	57 799 572,91	26 162 564,55	4 059 917,76	30 222 482,31					
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA BRUTTO		299 204 865,24	309 102 063,83	139 912 845,16	21 711 734,11	161 624 579,27					