

## Wykonane roboty drogowe 8 - 13.02.2016 TYDZ. 6

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
DD21 km 0+100 - 0+180; 0+200 - 0+320	Wymiana gruntu	m3	1110	100%
S-7 km 38+860	Wymiana gruntu	m3	370	100%
DZ-20	Wykop	m3	550	100%
km 37+900 - 37+980	Podłoże pod nasyp	m2	5000	100%
DZ24 km 0+800 - 1+100	Wbudowanie warstwy odsączającej	m2	2000	100%
km 37+985 - 38+000	Odhumusowanie	m2	2000	100%
km 33+000 - 33+100	Skarpowanie wraz z wywozem piasku na wymianę	m3	1030	100%