

Wykonane roboty drogowe 09 - 14.05.2016 TYDZ. 19

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
Objazd WD-29	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 P, warstwa podbudowy, grubość w-wy 10 cm (KR-4)	m2	1500	100%
Objazd WD-29	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, grubość w-wy 8 cm (KR-4)	m2	1400	100%
S7 km 33+700 - 33+800; S7 km 28+150 - 28+250; 33+400 - 33+500 L; 33+500 - 33+650	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m2	25620	100%
S-7 Węzeł Rychnowo	Roboty wykończeniowe związane z budową objazdu WD-27 - wykonanie poboczy oraz barier energochłonnych	m	700	100%
S-7 Węzeł Rychnowo	Roboty wykończeniowe związane z budową objazdu WD-27 - wykonanie robót ziemnych pod wyjazdy z budowy	m	2000	100%
DZ-24 km 0+790 - 1+660	Humusowanie skarp wraz z obsianiem	m2	6400	91%
S-7 km 31+150- 31+450; 32+800 - 33+700; 29+200 - 29+220	Wykonanie wykopu	m3	5380	30%
S-7 km 33+700 - 33+850; 30+250 - 30+350; 30+000 - 30+100; 29+840 - 29+870; 30+350 - 30+400	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	11090	100%
S-7 km 29+600 - 29+900; 29+950 - 30+100; 30+450 - 30+650	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	16591	100%
S7 km 35+700 - 35+840 P; 34+000 - 34+130	Stabilizacja cementem	m2	3112	100%
DZ-26 km 0+000,00 - 0+480,00 DZ-26 km 0+680 - 1+380	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S, grubość w-wy 5 cm (KR-4) (wykonanie dróg tymczasowych technologicznych w ciągu dróg projektowanych)	m2	9100	100%
DZ-24 km 0+790 - 1+660 DZ-26 km 0+000 - 1+500	Umocnienie poboczy KŁSM gr. 20 cm	m2	1740	39%
S7 km 31+800	Roboty bitumiczne związane z budową objazdy WD-29, etap I	m2	1560	100%
S-7 km 35+160 - 35+500; 34+630 - 34+700	GWN 20 cm	m3	1553	39%
DZ-26 km 0+514,10 L	Wykonanie zatok autobusowych - przygotowanie warstw konstrukcyjnych Usunięcie zanieczyszczonej warstwy zalegającej nad wykonaną stabilizacją i wykonanie nowej warstwy odsączającej pod podbudowę betonową	m2	114	100%
S7 km 35+700 - 35+840 P	Pielęgnacja stabilizacji - rozłożenie warstwy ochronnej gr. 20 cm	m2	3112	100%
Istniejąca droga DK-7 km 170	Roboty rozbiórkowe - rozebranie podbudowy betonowej/kruszywo	m2	1700	24%