

## Wykonane roboty drogowe 17 - 23.08 TYDZ.34

Odcinek robót	Opis robót
S7 km 26+100-26+800	Odhumusowanie
DD4/C, DD5/C, DD6/C	Wykonanie nasypu
MS-24	Wykonanie platformy pod pale
S7 km 22+650, 24+000	Wykonanie wykopu
S7 km 25+100-25+400, 21+600-22+000	Wywóz humusu w miejsce składowania.
km 22+250	Przewiert sterowany -kolizja energetyczna nr 3
km 25+350	Wykonywanie wodociągu - kolizja W-17

Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
14%
53%
147%
126%
8%
54%
61%