

Wykonane roboty drogowe 18 - 23.04.2017 TYDZ. 16

| Odcinek robót | Opis robót | Jednostka | Ilość | Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych |
|---|--|-----------|---------|--|
| S7 km 33+000 - 33+400 P (skarpowanie i profilowanie rowów) DK7 Rychnowo 0+100-28+170-28+280 P | Wykop | m3 | 10400 | 100% |
| | Nasyp uszlachetniony | m3 | 440 | 100% |
| MOP L (postój dla pojazdów z mat. niebezpiecz.) | Nasyp bez uszlachetnienia | m3 | 800 | 100% |
| S7 28+160-28+400 L; Ł2 0+180-0+313 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr 15cm KR1-6 | m2 | 5910 | 100% |
| S7 km 27+650 - 28+000 P; 27+650 - 28+140 L | Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6) | m2 | 8392 | 65% |
| S7 km 27+650 - 28+000 L | Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 10 cm (KR-6) | m2 | 1753 | 100% |
| S7 km 34+800 - 35+200 L; 34+800 35+140 P | Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (KR-6) | m2 | 7055 | 100% |
| S7 km 30+430 - 30+960 P; 34+800 - 35+200 LP; 35+200 - 35+720 LP | Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 22 cm (KR-6) | m2 | 7400 | 90% |
| DK7 Rychnowo km 0+200 - 0+316,20 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, grubość w-wy 15 cm (KR-1 - KR-4) | m2 | 880 | 100% |
| DK7 Rychnowo km 0+200 - 0+316; 0+388 - 0+420 | Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 20 cm (KR-1-4) | m2 | 6565 | 100% |
| Ł1 | Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi | mb | 40 | 100% |
| DK-7 Rychnowo - dojazdy do WD-27 | Obrzeże betonowe | mb | 40 | 50% |
| DK-7 Rychnowo - dojazdy do WD-27 | Chodnik z brukowej kostki betonowej | mb | 30 | 83% |
| S-7 km 30+650 - 30+900 L; DK-7 Rychnowo - dojazd do obiektu WD-27 | Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego | mb | 110 | 35% |
| 30+080-30+120P, 30+330-30+420P, 29+820-29+950P | Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego | mb | 260 | 100% |
| DD21 1+467-1+517LP, 1+207-1+240 L, Ł2 | Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi | mb | 114 | 100% |
| 37+940-38+820 | Wykonanie kolumn żwirowych | m | 3900 | 100% |
| 38+340-38+540 LP | Platforma pod pale | m3 | 2000 | 100% |
| DK7 | Krawężnik betonowy | mb | 20 | 100% |
| S7 JL+JP 29+460 - 29+800 | Wykonanie warstwy podbudowy z AC WMS 22P gr. 16 cm | m2 | 6881,6 | 100% |
| S7 JL+JP 29+460 - 29+800 | Wykonanie warstwy wiążącej z AC WMS 16W gr. 8 cm | m2 | 6881,6 | 100% |
| Dk7 odc. Rychnowo 0+200 - 0+316,40; 0+388,70 - 0+420 | Wykonanie warstwy podbudowy z AC WMS 22P gr. 10 cm | m2 | 1052,15 | 100% |
| Dk7 odc. Rychnowo 0+160 - 0+316,40; 0+388,70 - 0+420 | Wykonanie warstwy wiążącej z AC WMS 16W gr. 9 cm | m2 | 1425,13 | 100% |