

## Wykonane roboty drogowe 22 - 27.02.2016 TYDZ. 8

Odcinek robót	Opis robót
S7 km 38+800 - 39+000	Wymiana gruntu
S7 km 38+900 - 39+000	Wywóz nadmiary gruntu na odkład (grunty organiczne)
DD-21 km 0+200 - 0+620	Wykonanie górnej warstwy nasypu 20cm
DZ-26 km 0+600 - 0+800	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej
S7 km 37+700 - 37+900; 33+800 - 33+850	Wykonanie nasypu bez uszlachetnienia
S7 km 27+650 - 28+900	Prace archeologiczne

Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
m3	3870	100%
m3	3200	100%
m3	3000	100%
m2	2000	100%
m3	4720	100%
		100%