

## Wykonane roboty drogowe 26.06 - 01.07.2017 TYDZ. 26

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
Ł3	Odhumusowanie	m3	280	100%
Węzeł Rychnowo łącznica nr 3; 28+420	Wykop	m3	4800	100%
29+100-29+340 L; DK7 WR 0+227-0+370; S7 28+400-28+560 L; 28+400-28+560 P; DK7 WR 0+115-0+227; DD14 1+350-1+530,	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm KR1-6	m2	16235	100%
28+370-28+550; 30+560-30+670; 30+730-30+850; 30+830-31+060 Węzeł Rychnowo łącznica nr 3, DD14, 35+800-36+000; 36+600-36+700	Profilowanie rowów i skarp	m	1140	100%
Pobocza - 34+600-34+700 L i 34+600-35+700 P; 28+600-28+900 P; 29+800-29+950 P; 35+000-35+150; ; Pas dzielący -28+400-28+560 L; 34+600-34+900; 35+000-35+200; 36+000-36+100; 36+200-36+400; 36+500-36+600; DD-14;	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	1304	100%
S-7 km 28+400 - 28+550; Ł3 0+300-0+370; Objazd WD-29;	Nasyp uszlachetniony	m3	3590	55%
DK 7 odc. Wola Rychnowska km 0+160 - 0+360	Wykonanie warstwy odsączającej, grubość w-wy 15 cm (KR-4)	m2	1800	100%
S7 km 28+400 - 28+560 LP; 29+130 - 29+370 L	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	6259	63%
S7 km 27+650 - 28+500; 38+080-38+820;	Wykonanie kolumn żwirowych	m2	3250	45%
36+120-36+210P, 36+270-36+290P, 36+120-36+180; 30+560-30+670P, 36+120-36+170L, 36+270-36+310L; 27+700-27+720, 27+950-27+970, 28+200-28+220; 30+730-30+850 L; 28+430-28+450 L; 28+400-28+440 P; 0+370 - 30+490; 30+550 - 30+670	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	m2	600	100%
36+120-36+210P, 36+270-36+290P, 36+120-36+180, Ł2 0+140-0+200P, 0+130-0+210L; 30+560-30+670P, 36+120-36+170L, 36+270-36+310L; 30+730-30+810 L; 28+430-28+450 L; 28+400-28+440 P	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi	mb	600	80%
Ł2 0+130-0+150L, 0+170-0+190L	Umocnienie skarp rowów brukiem kamiennym	mb	40	100%
27+650-27+660P; 28+900 - 29+120 L	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	mb	10	2%
28+600-28+800 L; Ł2; 28+100-28+200 P; Ł2 P, Ł1 P, 28+000-28+100; 29+500-29+800 P; 27+900-28+000 P; Ł3	Humusowanie (skarpy)	m2	10320	100%
DD17 2+250,00	PD10/DD17 ( podłoże, fundament, ułożenie rury, zasypki)	mb	8,95	100%