

Wykonane roboty drogowe 30.01 - 04.02.2017 TYDZ. 5

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
Z15	Wykop	m3	440	100%
Z15	Geomembrana kubelkowa	m2	440	100%
Z15	Podsypka piaskowa	m2	440	100%
Z15	Układanie płyt yomb	m2	440	100%
38+590, 38+870	Wymiana gruntu	m3	1416,3	95%