

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 01.08 - 07.08.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	DPG33	Palowanie	15%
2	DPG33	Wykopy	30%
3	WD27	Zbrojenie fundamentu	100%
4	MS30.1	Ustrój nośny nitka prawa	7%
5	WD27	Beton podkładowy	100%
6	WS31	Montaż deski gzymsowej	100%
7	MS30	Kotwy kap chodnikowych	40%
8	WD32	Izolacja ścian	100%
9	WD29	Zbrojenie fundamentu	30%
10	MS30	Izolacja kap chodnikowych	25%