

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 03.07 - 09.07.2017 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	MS30.2	Roboty wykończeniowe	90%
2	DPG33	Przygotowanie podłoża pod jezdnię	50%
3	WD27	Roboty wykończeniowe	80%
4	WD29	Zasyпка przyczółka wraz z odwodnieniem	60%
5	MS30	Prace wykończeniowe	75%
6	DPG33	Zasyпка przyczółka wraz z odwodnieniem	80%
7	WD29	Montaż barierki	80%
8	WD29	Zasyпка przyczółka wraz z odwodnieniem	30%
9	WD27	Kolektor odwodnieniowy	95%