

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 4.07 - 10.07.2016 R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót</b>
1	<b>WS31</b>	Betonowanie płyt przejściowych	100%
2	<b>DPG33</b>	Wykopy	30%
3	<b>WS32</b>	Betonowanie ścian	100%
4	<b>MS30.1</b>	Betonowanie podpór	100%
5	<b>MS30.2</b>	Zbrojenie podpór	90%
6	<b>WS32</b>	Zbrojenie ścian	100%
7	<b>MS30</b>	Deskowanie ustroju nośnego	80%
8	<b>WS32</b>	Zbrojenie stropu	60%
9	<b>WD27</b>	Wykopy pod fundamenty	30%