

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 5.12 - 11.12.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	MS30.2	Zasyпка przyczółka wraz z odwodnieniem	90%
2	DPG33	Szalowanie ustroju	10%
3	MS30.1	Ustrój nośny nitka lewa	40%
4	MS30.1	Ustrój nośny nitka prawa	70%
5	WD29	Zbrojenie podpory	50%
6	WD29	Betonowanie fundamentu	60%
7	MS30	Izolacja kap chodnikowych	80%
8	WD27	Zbrojenie ustroju nośnego	90%
9	MD34.1	Zbrojenie Fundamentu	100%
10	MS30	Zasyпка przyczółka wraz z odwodnieniem	70%
11	MD34.1	Betonowanie fundamentu	100%