

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 08.08 - 14.08.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	DPG33	Palowanie	15%
2	DPG33	Wykopy	30%
3	MS30.1	Ustrój nośny nitka lewa	3%
4	MS30.1	Ustrój nośny nitka prawa	7%
5	WD29	Zbrojenie podpory	10%
6	MS30.2	Betonowanie poprzecznicy	90%
7	MS30	Kotwy kap chodnikowych	60%
8	WD31	Izolacja cienka płyta dolna	100%
9	WD29	Zbrojenie fundamentu	30%
10	MS30	Izolacja kap chodnikowych	25%