

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 13.02 - 19.02.2017 R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót</b>
1	<b>MS30.2</b>	Zasyпка przyczółka wraz z odwodnieniem	95%
2	<b>MD34.1</b>	Betonowanie skrzydełek	50%
3	<b>MS30.1</b>	Ustrój nośny nitka lewa	55%
4	<b>MS30.1</b>	Ustrój nośny nitka prawa	85%
5	<b>WD29</b>	Zbrojenie podpory	80%
6	<b>DPG33</b>	Zbrojenie ustroju nośnego	70%
7	<b>MS30</b>	Izolacja kap chodnikowych	90%