

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 15.08 - 21.08.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	DPG33	Palowanie	17%
2	DPG33	Wykopy	60%
3	MS30.1	Ustrój nośny nitka lewa	4%
4	MS30.1	Ustrój nośny nitka prawa	8%
5	WD29	Zbrojenie podpory	30%
6	MS30.2	Betonowanie poprzecznicy	100%
7	MS30	Kotwy kap chodnikowych	60%
8	WD27	Zbrojenie podpory	30%
9	WD29	Betonowanie fundamentu	30%
10	MS30	Izolacja kap chodnikowych	25%
11	WD29	Palowanie	40%