

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 16.05 - 22.05.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WS31	Zasyпка	40%
2	MS30.2	Betonowanie fundamentów	50%
3	MS30	Odwodnienie przyczółków	100%
4	WS32	Betonowanie ścian	50%
5	MS30.1	Betonowanie podpór	60%
6	MS30.2	Zbrojenie podpór	50%
7	WS32	Betonowanie fundamentu	50%
8	WS32	Zbrojenie ścian	50%
9	MS30	Deskowanie ustroju nośnego	50%
10	WS32	Zbrojenie stropu	50%
11	MS30.2	Palowanie	90%
12	WS28	Zasyпка fundamentów	90%
13	WS31	Mur oporowy	40%
14	WS28	Mur oporowy	90%