

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 16.10 - 22.10.2017 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	MS30.2	Roboty wykończeniowe	99%
2	DPG33	Gzyms Viacon	100%
3	WD29	Montaż barier	100%
4	WD29	Zasyпка przyczółka wraz z odwodnieniem	100%
5	MS30	Prace wykończeniowe	100%
6	DPG33	Zasyпка przyczółka wraz z odwodnieniem	99%
7	MS30.2	Ekrany przeciwoślńieniowe	99%
8	MS30.1	Słupy ekranów	100%
9	DPG33	Ekrany przeciwoślńieniowe	99%
10	WS31	Kapy chodnikowe	100%
11	MS30	Obciążenie próbne	100%
12	MS30.1	Obciążenie próbne	100%
13	MS30.2	Obciążenie próbne	100%