

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 22.11 - 29.11.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WS28	Zbrojenie fundamentu	100%
2	MS30.2	Zbrojenie fundamentu	15%
3	MS30.1	Konstrukcja drewniana estakady L	90%
4	MS30.1	Palowanie tymczasowej estakady L	90%
5	MS30.1	Konstrukcja stalowa estakady L	90%
6	MS30	Betonowanie fundamentu	100%
7	MS30.2	Pale vibrofundex	35%
8	MS30.1	Pale vibrofundex	15%
9	WS31	Zbrojenie ścian	45%
10	WS28	Beton podkładowy	100%
11	MS30	Zbrojenie podpór	10%
12	MS30	Zasyпки fundamentów	40%