

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 26.06 - 02.07.2017 R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót</b>
1	<b>MS30.2</b>	Roboty wykończeniowe	90%
2	<b>DPG33</b>	Przygotowanie podłoża pod jezdnię	50%
3	<b>WD27</b>	Roboty wykończeniowe	80%
4	<b>WD29</b>	Zasyпка przyczółka wraz z odwodnieniem	60%
5	<b>MS30</b>	Prace wykończeniowe	75%
6	<b>DPG33</b>	Przygotowanie betonu pod powłokę antykorozję	100%
7	<b>WD29</b>	Przygotowanie powierzchni betonu pod kapy	100%
8	<b>WD29</b>	Zasyпка przyczółka wraz z odwodnieniem	30%
9	<b>WD27</b>	Kolektor odwodnieniowy	95%
10	<b>MS30.2</b>	Warstwa asfaltu lanego	100%
11	<b>WD29</b>	Warstwa asfaltu lanego	100%