

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 26.09 - 02.10.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	DPG33	Palowanie	85%
2	DPG33	Wykopy	90%
3	MS30.1	Ustrój nośny nitka lewa	15%
4	MS30.1	Ustrój nośny nitka prawa	20%
5	WD29	Zbrojenie podpory	30%
6	MS30.2	Zbrojenie ustroju nośnego	80%
7	WS32	Montaż deski gzymsowej	60%
8	WS32	Zasyпки ścian	90%
9	WD29	Betonowanie fundamentu	30%
10	MS30	Izolacja kap chodnikowych	40%
11	WS32	Skrzydełka	50%