

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 26.10 - 1.11.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WS31	Beton wyrównawczy	20%
2	MS30	Zbrojenie fundamentów	70%
3	MS30.1	Konstrukcja drewniana estakady L	40%
4	MS30.1	Palowanie tymczasowej estakady L	65%
5	MS30.1	Konstrukcja stalowa estakady L	40%
6	MS30	Betonowanie fundamentu	35%