

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 28.11 - 4.12.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	MS30.2	Zasyпка przyczółka wraz z odwodnieniem	80%
2	DPG33	Izolacja fundamentów	100%
3	MS30.1	Ustrój nośny nitka lewa	35%
4	MS30.1	Ustrój nośny nitka prawa	65%
5	WD29	Zbrojenie podpory	40%
6	WD29	Betonowanie fundamentu	60%
7	MS30	Izolacja kap chodnikowych	70%
8	DPG33	Zbrojenie fundamentu	100%
9	WD27	Deskowanie ustroju nośnego	100%
10	MS30	Zasyпка przyczółka wraz z odwodnieniem	70%
11	MD34.1	Beton podkładowy	100%
12	MD34.1	Zbrojenie Fundamentu	50%
13	WD27	Zbrojenie ustroju nośnego	50%