

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 29.02 - 06.03.2016 R.**

| <b>L.p.</b> | <b>Numer obiektu</b> | <b>Zakres robót</b>              | <b>Procentowe wykonanie robót</b> |
|-------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1           | MS30                 | Zasyпки fundamentów podpór       | 75%                               |
| 2           | MS30.1               | Betonowanie fundamentów          | 75%                               |
| 3           | MS30.2               | Betonowanie fundamentów          | 50%                               |
| 4           | WS31                 | Zbrojenie oraz szalowanie stropu | 80%                               |
| 5           | WS28                 | Betonowanie stropu               | 100%                              |