

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 30.05 - 05.06.2016 R.**

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Betonu podpór klasy C30/37	100%
		Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIN	100%
2	MS22	Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIN	100%
		Beton ustroju niosącego C50/60	132%
3	WD23	-	-
4	MS24	Zasypanie wykopów gruntem rodzimym	100%
		Betonu podpór klasy C30/37	67%
		Łożysko stałe jednokierunkowo przesuwne/wielokierunkowo przesuwne	100%
5	WD25	Wewnętrzne kable sprężające	100%
6	WD26	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	100%