

Zaawansowanie finansowe za miesiąc listopad 2017 (PŚP nr 29) w odniesieniu do aktualnego Programu

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 22.12.2015	Procentowe wykonanie planu		
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego						LISTOPAD 2017	
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]						[zł netto]	[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY	31 274 000,00	31 262 000,00	22 204 684,20	147 838,00	22 352 522,20	71,50%	8 909 477,80	PZ nr 1/13.1 A	0,00	X		
II	ROBOTY DROGOWE	138 013 813,00	123 588 005,44	91 718 797,08	12 933 470,22	104 652 267,30	84,68%	18 935 738,14	PZ nr 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A; 19/13.1 A; 20/13.1 A; 23/13.1 A; 25/13.1 A; 26/13.2: Aneks nr 1 do PZ23/13.1A, PZ nr 28/13.1, Aneks do PZ nr 28/13.1, PZ nr 30/13.1A	0,00	X		
III	OBIEKTY MOSTOWE	112 418 740,00	3 492 635,07	3 492 635,07	0,00	3 492 635,07	100,00%	0,00	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B ; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1.A; 11/13.1.B, 18/13.1.B; 22/13.1 B; 24/13.1 B	0,00	X		
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE	2 670 000,00	2 637 512,01	1 109 581,85	11 248,49	1 120 830,34	42,50%	1 516 681,67	PZ nr: 26/13.2	0,00	X		
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	27 731 163,41	24 009 661,67	1 690 692,00	25 700 353,67	92,68%	2 030 809,74	PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1.A; 21/13.1 A; 27/13.1A; PZ nr 29/13.1	0,00	X		
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	153 461 699,36	147 631 723,80	5 101 751,75	152 733 475,55	70,83%	55 088 356,09		0,00	X		
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	108 865 630,20	108 247 044,27	517 657,63	108 764 701,90	99,91%	100 928,30		0,00	X		
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	49 594 065,72	40 294 139,48	8 672 630,73	48 966 770,21	98,74%	627 295,51		0,00	X		
	WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO	315 876 553,00	188 711 315,93	142 535 359,87	14 783 248,71	157 318 608,58	83,36%	31 392 707,35					
	WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO	0,00	158 459 695,92	148 541 183,75	9 190 288,36	157 731 472,11	99,54%	728 223,81					
	WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO	315 876 553,00	347 171 011,85	291 076 543,62	23 973 537,07	315 050 080,69	90,75%	32 120 931,16					
	PODATEK VAT	72 651 607,19	79 849 332,73	66 947 605,02	5 513 913,53	72 461 518,55							
	WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	388 528 160,19	427 020 344,58	358 024 148,64	29 487 450,60	387 511 599,24							