

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE ZA LISTOPAD 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzuli 8.3 W.K zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015			
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				listopad 2015	listopad 2015	grudzień 2015
				PLN	PLN	PLN				PLN	%	PLN
A.2	<b>RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY</b>	<b>30 867 549,10</b>	<b>30 867 549,10</b>	<b>15 371 888,47</b>	<b>2 081 846,45</b>	<b>17 453 734,92</b>	<b>402 059,71</b>	<b>517,80</b>	<b>197 407,02</b>			
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	5 263 170,09	392 199,04	5 655 369,13	393 148,47	99,76	196 574,24			
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	6 350,55	18 437,06	24 787,61	634,50	2 905,76	317,25			
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	10 102 367,83	1 671 210,35	11 773 578,18	8 276,74	20 191,65	515,53			
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.2	<b>RAZEM: ROBOTY DROGOWE</b>	<b>110 262 971,71</b>	<b>110 593 484,72</b>	<b>12 069 357,62</b>	<b>3 901 872,60</b>	<b>15 971 230,22</b>	<b>2 345 235,63</b>	<b>166,37</b>	<b>145 893,49</b>			
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	4 616 442,83	2 655 912,22	111 354,91	2 767 267,13	275 969,03	40,35	82 170,79			
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	39 570 861,16	7 446 039,53	3 149 921,93	10 595 961,46	1 698 094,90	185,50	0,00			
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 457 436,48	1 961 754,14	542 427,08	2 504 181,22	371 171,70	146,14	63 722,70			
	PODBUDOWY	29 567 005,89	29 567 005,89	5 651,73	98 168,68	103 820,41	0,00	0,00	0,00			
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	4 466 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 600 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	INNE ROBOTY	19 038,98	19 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE</b>	<b>126 428 784,11</b>	<b>114 308 831,65</b>	<b>1 665 097,96</b>	<b>855 249,23</b>	<b>2 520 347,19</b>	<b>5 224 063,10</b>	<b>16,37</b>	<b>7 430 772,09</b>			
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	4 435 450,51	0,00	0,00	0,00	82 170,99	0,00	640 116,37			
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 936 269,88	369 638,16	122 548,86	492 187,02	346 543,29	35,36	443 512,41			
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 540 472,95	1 295 459,80	732 700,37	2 028 160,17	4 564 417,25	16,05	6 010 423,17			
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 396 638,31	0,00	0,00	0,00	230 931,57	0,00	336 720,14			
	<b>RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>	<b>2 324 922,62</b>	<b>2 324 922,62</b>	<b>443 597,14</b>	<b>83 721,30</b>	<b>527 318,44</b>	<b>374 214,06</b>	<b>22,37</b>	<b>248 329,69</b>			
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN i NN	502 982,28	502 982,28	155 403,62	45 568,61	200 972,23	127 669,37	35,69	30 387,15			
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN i NN	847 466,09	847 466,09	288 193,52	38 152,69	326 346,21	233 598,57	16,33	217 942,54			
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	32 486,90	0,00	0,00	0,00	12 946,12	0,00	0,00			
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>1 099 428,30</b>	<b>1 104 451,04</b>	<b>206 951,17</b>	<b>60 302,77</b>	<b>267 253,94</b>	<b>93 615,02</b>	<b>64,42</b>	<b>176 309,62</b>			
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL JW1954 i SID	351 033,20	356 055,94	206 951,17	60 302,77	267 253,94	93 615,02	64,42	176 309,62			
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM: BRANŻA GAZOWA</b>	<b>122 395,50</b>	<b>122 617,21</b>	<b>82 632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>82 632,91</b>	<b>41 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 851,50</b>			
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	41 544,00	0,00	41 544,00			
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 307,50			
	<b>RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>	<b>684 147,75</b>	<b>686 266,46</b>	<b>248 296,14</b>	<b>0,00</b>	<b>248 296,14</b>	<b>68 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 128,80</b>			
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	342 398,81	248 296,14	0,00	248 296,14	0,00	0,00	0,00			
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	0,00	0,00	0,00	68 589,00	0,00	17 128,80			

1	<b>WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>260 008 122,80</b>	<b>30 087 821,41</b>	<b>6 982 992,35</b>	<b>37 070 813,76</b>
2	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 344,14</b>	<b>-7 550,94</b>	<b>-2 793,20</b>	<b>-10 344,14</b>
3	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 217,32</b>	<b>1 272 105,30</b>	<b>1 870 322,62</b>
4	<b>ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCZ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 599 969,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13 599 969,51</b>
5	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)					
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1					
6	<b>RAZEM (netto) 1+2+3+4+5</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>259 997 778,66</b>	<b>44 278 457,30</b>	<b>8 252 304,45</b>	<b>52 530 761,75</b>
6a	VAT 23%	62 511 745,79	59 799 489,09	10 184 045,18	1 898 030,02	12 082 075,20
6b	<b>RAZEM (brutto)</b>	<b>334 301 944,88</b>	<b>319 797 267,75</b>	<b>54 462 502,48</b>	<b>10 150 334,47</b>	<b>64 612 836,95</b>
7	<b>ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK</b>		<b>10 394 225,13</b>	<b>1 199 142,38</b>	<b>1 485 630,29</b>	<b>2 684 772,67</b>
7a	VAT 23%		2 390 671,78	275 802,75	341 694,97	617 497,72
7b	<b>Ogółem Zmiany (brutto)</b>		<b>12 784 896,91</b>	<b>1 474 945,13</b>	<b>1 827 325,26</b>	<b>3 302 270,39</b>
8	<b>OGÓŁEM (netto) 6+7</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>270 392 003,79</b>	<b>45 477 599,68</b>	<b>9 737 934,74</b>	<b>55 215 534,42</b>
8a	VAT 23%	62 511 745,79	62 190 160,87	10 459 847,93	2 239 724,99	12 699 572,92
8b	<b>OGÓŁEM (brutto)</b>	<b>334 301 944,88</b>	<b>332 582 164,66</b>	<b>55 937 447,61</b>	<b>11 977 659,73</b>	<b>67 915 107,34</b>