

5.1.1 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty kwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	119 630 997,05	2 754 841,66	52 150 711,06	43,59%
B	ROBOTY DROGOWE	564 647 294,60	2 524 909,83	44 188 770,53	7,83%
	Roboty przygotowawcze	14 006 744,70	208 266,97	5 405 328,19	38,59%
	Roboty ziemne	201 378 393,91	2 008 814,20	35 413 736,94	17,59%
	Odwodnienie korpusu drogowego	35 686 000,80	138 332,17	448 328,65	1,26%
	Podbudowy	173 618 647,80	169 496,49	2 916 775,17	1,68%
	Nawierzchnie	69 208 409,05	0,00	0,00	0,00%
	Roboty Wykończeniowe	17 282 384,27	0,00	0,00	0,00%
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	38 753 442,36	0,00	0,00	0,00%
	Elementy ulic	11 659 110,47	0,00	4 601,58	0,04%
	Zieleń drogowa	970 314,89	0,00	0,00	0,00%
	Inne roboty	2 083 846,35	0,00	0,00	0,00%
D	URZĄDZENIA OBCE	13 444 210,23	-188 950,33	4 394 122,25	32,68%
E	ROBOTY KOLEJOWE	1 671 551,50	0,00	0,00	0,00%
	Urządzenia i Materiały	-	2 593 745,62	7 639 072,06	-
	Urządzenia i Materiały - potrącenia	-	-893 752,00	-2 247 513,26	-
	POLECENIA ZMIAN	5 637 889,10	434 934,31	4 039 381,08	71,65%
	RAZEM	705 031 942,48	7 225 729,09	110 164 543,72	15,63%

5.1.2 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty niekwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Plan	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	4 444 727,40	13 691,25	0,00	2 928 394,08	65,88%
	Wyposażenie Zaplecza Zamawiającego i urządzenie	3 776 594,40	0,00	0,00	2 643 616,08	
	Dostarczenie 2 samochodów (1 do ciągnięcia wiertnicy + 1 do ciągnięcia profilografu)	284 778,00	0,00	0,00	284 778,00	
	Utrzymanie Zaplecza Zamawiającego	383 355,00	0,00	0,00	0,00	
B	ROBOTY DROGOWE (MOP)	0,00	0,00	40 314,89	40 314,89	0,00%
D	URZĄDZENIA OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
E	ROBOTY KOLEJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	POLECENIA ZMIAN	0,00		0,00	0,00	0,00%
	RAZEM	4 444 727,40	0,00	40 314,89	2 968 708,97	66,79%

5.1.3 Zestawienie wartości wykonania robót inżynierskich

Obiekt	Wartość Kontraktowa	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
MS-1	4 985 002,40	380 122,47	380 122,47	7,63%
WS-2	3 763 894,56	369 265,69	409 378,61	10,88%
WS-3	4 553 954,08	581 638,65	1 019 631,92	22,39%
WS-3a	2 158 034,90	0,00	0,00	0,00%
WD-4	2 496 883,52	0,00	0,00	0,00%
WK-5	3 143 516,54	0,00	0,00	0,00%
WD-6	3 481 758,22	0,00	234 464,00	6,73%
PDP-7	10 666 534,46	0,00	0,00	0,00%
WS-8	1 519 362,35	0,00	0,00	0,00%
WK-9	3 201 341,49	0,00	0,00	0,00%
WD-10	2 650 237,56	25 205,02	641 203,32	24,19%
WS-11	3 984 509,40	0,00	209 440,00	5,26%
WS-12	3 593 623,64	280 780,61	1 969 972,83	54,82%
WD-13	2 815 381,98	5 466,30	139 679,62	4,96%
WD-14	2 918 482,10	147 404,73	361 267,44	12,38%
MS-15	20 087 643,80	324 072,00	512 645,90	2,55%
WD-16	4 541 264,68	138 310,13	1 108 214,43	24,40%
WS-17	6 227 648,02	139 256,00	212 673,01	3,41%
DPD-18	7 116 484,70	0,00	69 895,69	0,98%
WD-19	2 038 561,01	185 414,27	230 751,73	11,32%
WD-20	2 399 165,40	0,00	0,00	0,00%
WD-21	2 790 278,91	220 204,84	424 188,11	15,20%
WD-22	2 510 056,01	119 020,79	350 620,79	13,97%
WD-23	2 266 334,33	19 156,44	178 203,92	7,86%
WS-24	6 036 389,64	692 206,31	1 334 428,31	22,11%
WS-25A	2 635 435,38	80 766,28	1 739 067,46	65,99%
WS-25	5 019 649,65	0,00	61 517,02	1,23%
DPD-26	8 515 046,52	0,00	0,00	0,00%
WS-27	11 098 485,64	57 936,00	1 102 629,74	9,93%
Przepusty drogowe odc.1	5 432 908,34	32 449,87	976 976,61	17,98%
Przepusty drogowe odc.2	9 378 489,44	13 396,74	27 725,01	0,30%
Przejścia ekologiczne 1	4 005 701,08	137 707,60	2 396 589,11	59,83%
Przejścia ekologiczne 2	10 206 836,18	57 519,29	90 154,83	0,88%
Razem	168 238 895,93	4 007 300,03	16 181 441,88	9,62%