

5.1.1 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty kwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Plan wg zatwierdzonego Harmonogramu rev. 3.2	Wykonanie	% wykonanie do planu	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	119 630 997,05	3 236 753,75	3 022 076,15	93,37%	67 465 289,39	56,39%
B	ROBOTY DROGOWE	564 647 294,60	24 113 404,16	6 470 100,34	26,83%	68 373 628,36	12,11%
	Roboty przygotowawcze	14 006 744,70	7 827,85	4 236,98	54,13%	5 811 422,29	41,49%
	Roboty ziemne	201 378 393,91	15 770 242,91	4 026 768,95	25,53%	54 669 053,72	27,15%
	Odwodnienie korpusu drogowego	35 686 000,80	2 418 718,68	382 465,52	15,81%	1 199 506,23	3,36%
	Podbudowy	173 618 647,80	5 132 733,34	1 427 228,58	27,81%	6 059 644,23	3,49%
	Nawierzchnie	69 208 409,05	529 193,25	595 655,37	112,56%	595 655,37	0,86%
	Roboty Wykończeniowe	17 282 384,27	254 688,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	38 753 442,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	Elementy ulic	11 659 110,47	0,00	33 744,94	-	38 346,52	0,33%
	Zieleń drogowa	970 314,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	Inne roboty	2 083 846,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
D	URZĄDZENIA OBCE	13 444 210,23	709 190,15	110 212,13	15,54%	4 537 765,12	33,75%
E	ROBOTY KOLEJOWE	1 671 551,50	0,00	200 579,34	-	530 205,95	31,72%
	Urządzenia i Materiały	-	0,00	8 269 412,14	-	28 405 380,57	-
	Urządzenia i Materiały - potrącenia	-	250 000,00	-270 446,80	-108%	-6 172 833,32	-
	POLECENIA ZMIAN	7 299 281,03	114 324,17	167 664,45	-	5 053 607,85	69,23%
	RAZEM	706 693 334,41	28 059 348,06	17 969 597,75	64,04%	168 193 043,92	23,80%

5.1.2 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty niekwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Plan	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	4 444 727,40	2 916 039,36	0,00	2 928 394,08	65,88%
	Wyposażenie Zaplecza Zamawiającego i urządzenie	3 776 594,40	0,00	0,00	2 643 616,08	70,00%
	Dostarczenie 2 samochodów (1 do ciągnięcia wiertnicy + 1 do ciągnięcia profilografu)	284 778,00	0,00	0,00	284 778,00	100,00%
	Utrzymanie Zaplecza Zamawiającego	383 355,00	2 037 585,28	0,00	0,00	0,00%
B	ROBOTY DROGOWE, MOP-y	40 314,89		0,00	40 314,89	0,00%
C	POLECENIA ZMIANY			0,00	250 549,96	0,29%
	RAZEM	4 485 042,29	0,00	0,00	3 219 258,93	71,77%

5.1.3 Zestawienie wartości wykonania robót inżynierskich

Obiekt	Wartość Kontraktowa	Plan wg zatwierdzonego Harmonogramu rev. 3.2	Wykonanie	% wykonanie do planu	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
MS-1	4 985 002,40	564 054,42	292757,10	51,90%	1 573 818,89	31,57%
WS-2	3 763 894,56	390 726,17	0,00	0,00%	1 040 151,73	27,63%
WS-3	4 553 954,08	761 007,93	33229,38	4,37%	1 790 573,50	39,32%
WS-3a	2 158 034,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
WD-4	2 496 883,52	138 814,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%
WK-5	3 143 516,54	785 164,76	1094190,40	139,36%	1 094 190,40	34,81%
WD-6	3 481 758,22	720 820,25	275330,27	38,20%	941 502,88	27,04%
PDP-7	10 666 534,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
WS-8	1 519 362,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
WK-9	3 201 341,49	757 163,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%
WD-10	2 650 237,56	77 124,93	0,00	0,00%	641 203,32	24,19%
WS-11	3 984 509,40	267 727,47	477078,77	178,20%	1 340 203,69	33,64%
WS-12	3 593 623,64	488 242,86	0,00	0,00%	1 986 454,73	55,28%
WD-13	2 815 381,98	297 586,47	121783,22	40,92%	804 902,80	28,59%
WD-14	2 918 482,10	357 268,63	0,00	0,00%	628 964,45	21,55%
MS-15	20 087 643,80	2 084 545,35	726944,43	34,87%	4 060 294,53	20,21%
WD-16	4 541 264,68	595 525,06	0,00	0,00%	1 380 818,03	30,41%
WS-17	6 227 648,02	272 867,05	529866,01	194,18%	2 383 403,54	38,27%
DPD-18	7 116 484,70	236 136,74	0,00	0,00%	745 009,57	10,47%
WD-19	2 038 561,01	62 155,02	43880,27	70,60%	486 916,80	23,89%
WD-20	2 399 165,40	238 281,91	15109,44	6,34%	349 601,06	14,57%
WD-21	2 790 278,91	194 025,81	0,00	0,00%	790 253,76	28,32%
WD-22	2 510 056,01	220 509,57	48466,28	21,98%	766 763,26	30,55%
WD-23	2 266 334,33	246 899,54	27452,92	11,12%	682 220,16	30,10%
WS-24	6 036 389,64	377 054,48	314951,23	83,53%	3 015 441,60	49,95%
WS-25A	2 635 435,38	539 228,62	0,00	0,00%	1 758 715,05	66,73%
WS-25	5 019 649,65	232 438,94	670609,66	288,51%	1 584 010,57	31,56%
DPD-26	8 515 046,52	1 468 024,67	355368,00	24,21%	765 408,00	8,99%
WS-27	11 098 485,64	713 101,68	785782,83	110,19%	4 374 521,24	39,42%
Przepusty drogowe odc.1	5 432 908,34	1 106 379,73	148500,84	13,42%	1 427 098,62	26,27%
Przepusty drogowe odc.2	9 378 489,44	1 740 124,62	583128,66	33,51%	1 043 207,06	11,12%
Przejścia ekologiczne 1	4 005 701,08	709 190,15	32937,08	4,64%	2 549 658,03	63,65%
Przejścia ekologiczne 2	10 206 836,18	2 274 174,92	962347,52	42,32%	2 634 809,00	25,81%
Razem	168 238 895,93	18 916 365,51	7 539 714,31	39,86%	42 640 116,27	25,34%