

Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – wartość robót

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Plan wg zatwierdzonego Harmonogramu rev. 4	Wykonanie	% wykonanie do planu	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	124 075 724,45	2 883 762,93	2 973 670,76	103,12%	107 524 250,99	86,66%
	Zaplecze Zamawiającego			13 691,25		4 210 229,19	
B	ROBOTY DROGOWE	564 647 294,60	56 537 050,07	37 678 501,06	66,64%	326 496 805,88	57,82%
	Roboty przygotowawcze	14 006 744,70	656 131,81	803 535,46	122,47%	7 897 970,94	56,39%
	Roboty ziemne	201 378 393,91	8 834 848,57	3 951 641,88	44,73%	141 585 272,37	70,31%
	Odwodnienie korpusu drogowego	35 686 000,80	5 536 203,49	2 146 034,81	38,76%	21 129 202,98	59,21%
	Podbudowy	173 618 647,80	21 283 641,34	16 884 223,30	79,33%	113 443 162,79	65,34%
	Nawierzchnie	69 208 409,05	10 180 908,08	10 015 873,82		26 525 157,12	38,33%
	Roboty Wykończeniowe	17 282 384,27	3 371 343,02	860 439,63	25,52%	3 282 828,99	19,00%
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	38 753 442,36	3 427 026,11	1 753 777,37		5 179 232,45	13,36%
	Elementy ulic	11 659 110,47	2 709 149,81	801 158,50		4 778 262,87	40,98%
	Zieleń drogowa	970 314,89	166 462,44	61 078,50		61 078,50	6,29%
	Inne roboty	2 083 846,35	371 335,41	0,00		0,00	0,00%
	Mopy			400 737,79		2 614 636,87	
D	URZĄDZENIA OBCE	13 444 210,23	1 142 368,49	1 212 876,86	106,17%	8 242 046,51	61,31%
	Mopy			190 926,29		409 910,48	
E	ROBOTY KOLEJOWE	1 671 551,50	2 464,21	0,00		1 669 812,20	99,90%
	POZYCJE DODANE		0,00	56 418,69		2 767 813,94	
	Urządzenia i Materiały		0,00	368 844,17		38 299 131,47	
	Urządzenia i Materiały - potrącenia		0,00	-2 636 660,80		-27 666 892,34	
	CENY TYMCZASOWE		0,00	2 583,78		292 623,95	
	POLECENIA ZMIAN	25 908 727,69	0,00	4 028 234,23		27 939 685,82	107,84%
	RAZEM	729 747 508,47	60 565 645,71	43 684 468,75	72,13%	485 712 628,93	66,56%

Zestawienie wartości wykonania robót inżynierskich

Obiekt	Wartość Kontraktowa	Plan wg zatwierdzonego Harmonogramu rev. 4.0	Wykonanie	% wykonanie do planu	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
MS-1	4 985 002,40	296 547,87	47 167,58	15,91%	4 677 761,76	93,84%
WS-2	3 763 894,56	136 551,04	90 259,19	66,10%	3 767 815,81	100,10%
WS-3	4 553 954,08	182 999,68	0,00	0,00%	4 210 110,15	92,45%
WS-3a	2 158 034,90	479 117,50	497 388,31	0,00%	1 395 070,52	64,65%
WD-4	2 496 883,52	198 164,05	0,00	0,00%	2 128 296,58	85,24%
WK-5	3 143 516,54	237 285,96	34 363,37	14,48%	2 658 231,51	84,56%
WD-6	3 481 758,22	237 178,00	92 488,20	39,00%	2 997 943,22	86,10%
DPD-7	10 666 534,46	1 242 208,64	1 356 877,88	109,23%	9 673 639,83	90,69%
WS-8	1 519 362,35	70 696,99	0,00	0,00%	1 303 292,32	85,78%
WK-9	3 201 341,49	240 826,31	17 718,34	7,36%	2 727 106,78	85,19%
WD-10	2 650 237,56	256 890,88	94 537,33	36,80%	2 148 901,24	81,08%
WS-11	3 984 509,40	146 901,68	23 705,13	16,14%	3 669 212,49	92,09%
WS-12	3 593 623,64	-	55 778,08		3 515 186,79	97,82%
WD-13	2 815 381,98	184 450,82	156 981,91	85,11%	2 394 834,33	85,06%
WD-14	2 918 482,10	127 580,00	26 441,23	20,73%	2 760 997,58	94,60%
MS-15	20 087 643,80	1 256 796,16	840 374,45	66,87%	16 424 281,64	81,76%
WD-16	4 541 264,68	332 898,04	338 049,74	101,55%	4 030 385,53	88,75%
WS-17	6 227 648,02	282 436,85	287 250,19	101,70%	5 489 610,69	88,15%
DPD-18	7 116 484,70	300 029,04	627 206,51	209,05%	6 358 599,28	89,35%
WD-19	2 038 561,01	43 236,50	46 457,89	107,45%	2 001 698,51	98,19%
WD-20	2 399 165,40	175 157,45	64 285,16	36,70%	2 263 048,86	94,33%
WD-21	2 790 278,91	83 439,98	5 231,02	6,27%	2 897 406,74	103,84%
WD-22	2 510 056,01	81 407,89	69 340,49	85,18%	2 377 026,41	94,70%
WD-23	2 266 334,33	87 043,54	73 066,08	83,94%	2 246 217,77	99,11%
WS-24	6 036 389,64	118 930,29	0,00	0,00%	5 920 186,97	98,07%
WS-25A	2 635 435,38	114 807,03	20 442,92	17,81%	2 317 884,93	87,95%
WS-25	5 019 649,65	291 378,46	278 537,21	95,59%	4 538 253,09	90,41%
DPD-26	8 515 046,52	697 512,17	441 577,73	63,31%	6 995 214,94	82,15%
WS-27	11 098 485,64	254 289,24	33 897,70	13,33%	9 878 904,11	89,01%
Przepusty drogowe odc.1	5 432 908,34	299 972,26	245 320,42	81,78%	4 643 394,81	85,47%
Przepusty drogowe odc.2	9 378 489,44	955 252,70	251 016,99	26,28%	6 564 941,59	70,00%
Przejścia ekologiczne 1	4 005 701,08	160 413,62	120 477,10	75,10%	3 681 759,24	91,91%
Przejścia ekologiczne 2	10 206 836,18	82 455,56	90 261,09	109,47%	7 810 636,85	76,52%
Razem	168 238 895,93	9 654 856,19	6 326 499,24	65,53%	146 467 852,87	87,06%