

5.1.1 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty kwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	119 630 997,05	2 901 075,52	60 708 082,23	50,75%
B	ROBOTY DROGOWE	564 647 294,60	2 632 157,79	50 099 623,81	8,87%
	Roboty przygotowawcze	14 006 744,70	61 213,26	5 682 569,25	40,57%
	Roboty ziemne	201 378 393,91	2 474 935,52	40 643 511,49	20,18%
	Odwodnienie korpusu drogowego	35 686 000,80	96 009,01	682 669,83	1,91%
	Podbudowy	173 618 647,80	0,00	3 086 271,66	1,78%
	Nawierzchnie	69 208 409,05	0,00	0,00	0,00%
	Roboty Wykończeniowe	17 282 384,27	0,00	0,00	0,00%
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	38 753 442,36	0,00	0,00	0,00%
	Elementy ulic	11 659 110,47	0,00	4 601,58	0,04%
	Zieleń drogowa	970 314,89	0,00	0,00	0,00%
	Inne roboty	2 083 846,35	0,00	0,00	0,00%
D	URZĄDZENIA OBCE	13 444 210,23	90 470,49	4 253 640,94	31,64%
E	ROBOTY KOLEJOWE	1 671 551,50	0,00	0,00	0,00%
	Urządzenia i Materiały	-	3 487 948,11	16 544 083,89	-
	Urządzenia i Materiały - potrącenia	-	-225 457,84	-3 979 434,60	-
	POLECENIA ZMIAN	7 299 281,03	0,00	4 629 394,21	63,42%
	RAZEM	706 693 334,41	8 886 194,07	132 255 390,48	18,71%

5.1.2 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty niekwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	4 444 727,40	0,00	2 928 394,08	65,88%
	Wypożyczenie Zaplecza Zamawiającego i urządzenie	3 776 594,40	0,00	2 643 616,08	
	Dostarczenie 2 samochodów (1 do ciągnięcia wiertnicy + 1 do ciągnięcia profilografu)	284 778,00	0,00	284 778,00	
	Utrzymanie Zaplecza Zamawiającego	383 355,00	0,00	0,00	
B	ROBOTY DROGOWEM, MOP-y	40 314,89	0,00	40 314,89	0,00%
C	POLECENIA Zmiany			22 461,85	0,03%
	RAZEM	4 485 042,29	0,00	2 968 708,97	66,19%

5.1.3 Zestawienie wartości wykonania robót inżynierskich

Obiekt	Wartość Kontraktowa	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
MS-1	4 985 002,40	162 012,99	1 092 641,71	21,92%
WS-2	3 763 894,56	142 323,57	796 255,52	21,16%
WS-3	4 553 954,08	276 239,25	1 662 324,16	36,50%
WS-3a	2 158 034,90	0,00	0,00	0,00%
WD-4	2 496 883,52	0,00	0,00	0,00%
WK-5	3 143 516,54	0,00	0,00	0,00%
WD-6	3 481 758,22	192 397,99	426 861,99	12,26%
PDP-7	10 666 534,46	0,00	0,00	0,00%
WS-8	1 519 362,35	0,00	0,00	0,00%
WK-9	3 201 341,49	0,00	0,00	0,00%
WD-10	2 650 237,56	0,00	641 203,32	24,19%
WS-11	3 984 509,40	38 872,05	410 641,65	10,31%
WS-12	3 593 623,64	0,00	1 969 972,83	54,82%
WD-13	2 815 381,98	111 662,43	486 733,79	17,29%
WD-14	2 918 482,10	53 860,73	603 392,56	20,67%
MS-15	20 087 643,80	144 811,88	1 843 511,60	9,18%
WD-16	4 541 264,68	0,00	1 331 236,39	29,31%
WS-17	6 227 648,02	579 599,33	1 404 697,15	22,56%
DPD-18	7 116 484,70	412 896,00	482 791,69	6,78%
WD-19	2 038 561,01	75 383,80	443 036,53	21,73%
WD-20	2 399 165,40	76 338,28	76 338,28	3,18%
WD-21	2 790 278,91	118 587,17	662 620,19	23,75%
WD-22	2 510 056,01	90 449,53	589 040,42	23,47%
WD-23	2 266 334,33	7 429,99	410 510,92	18,11%
WS-24	6 036 389,64	172 133,04	2 187 471,87	36,24%
WS-25A	2 635 435,38	0,00	1 739 067,46	65,99%
WS-25	5 019 649,65	152 052,60	417 569,62	8,32%
DPD-26	8 515 046,52	0,00	0,00	0,00%
WS-27	11 098 485,64	505 531,60	2 593 891,01	23,37%
Przepusty drogowe odc.1	5 432 908,34	251 754,28	1 242 069,39	22,86%
Przepusty drogowe odc.2	9 378 489,44	0,00	27 725,01	0,30%
Przejścia ekologiczne 1	4 005 701,08	0,00	2 516 720,95	62,83%
Przejścia ekologiczne 2	10 206 836,18	526 215,06	912 949,51	8,94%
Razem	168 238 895,93	4 090 551,57	26 971 275,52	16,03%