

5.1.1 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty kwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	119 630 997,05	3 735 131,01	64 443 213,24	53,87%
B	ROBOTY DROGOWE	564 647 294,60	11 803 904,21	61 903 528,02	10,96%
	Roboty przygotowawcze	14 006 744,70	124 616,07	5 807 185,31	41,46%
	Roboty ziemne	201 378 393,91	9 998 773,27	50 642 284,77	25,15%
	Odwodnienie korpusu drogowego	35 686 000,80	134 370,87	817 040,70	2,29%
	Podbudowy	173 618 647,80	1 546 144,00	4 632 415,66	2,67%
	Nawierzchnie	69 208 409,05	0,00	0,00	0,00%
	Roboty Wykończeniowe	17 282 384,27	0,00	0,00	0,00%
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	38 753 442,36	0,00	0,00	0,00%
	Elementy ulic	11 659 110,47	0,00	4 601,58	0,04%
	Zieleń drogowa	970 314,89	0,00	0,00	0,00%
	Inne roboty	2 083 846,35	0,00	0,00	0,00%
D	URZĄDZENIA OBCE	13 444 210,23	173 912,05	4 427 552,99	32,93%
E	ROBOTY KOLEJOWE	1 671 551,50	329 626,61	329 626,61	19,72%
	Urządzenia i Materiały	-	3 591 884,54	20 135 968,43	-
	Urządzenia i Materiały - potrącenia	-	-1 922 951,92	-5 902 386,52	-
	POLECENIA ZMIAN	7 299 281,03	507 102,15	4 885 943,40	66,94%
	RAZEM	706 693 334,41	18 218 608,65	150 223 446,17	21,26%

5.1.2 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty niekwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	4 444 727,40	0,00	2 928 394,08	65,88%
	Wyposażenie Zaplecza Zamawiającego i urządzenie	3 776 594,40	0,00	2 643 616,08	
	Dostarczenie 2 samochodów (1 do ciągnięcia wiertnicy + 1 do ciągnięcia profilografu)	284 778,00	0,00	284 778,00	
	Utrzymanie Zaplecza Zamawiającego	383 355,00	0,00	0,00	
B	ROBOTY DROGOWE, MOP-y	40 314,89	0,00	40 314,89	0,00%
C	POLECENIA ZMIANY		228 088,11	250 549,96	0,29%
	RAZEM	4 485 042,29	228 088,11	3 219 258,93	71,78%

5.1.3 Zestawienie wartości wykonania robót inżynierskich

Obiekt	Wartość Kontraktowa	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
MS-1	4 985 002,40	188 420,08	1 281 061,79	25,70%
WS-2	3 763 894,56	243 896,21	1 040 151,73	27,63%
WS-3	4 553 954,08	95 019,96	1 757 344,12	38,59%
WS-3a	2 158 034,90	0,00	0,00	0,00%
WD-4	2 496 883,52	0,00	0,00	0,00%
WK-5	3 143 516,54	0,00	0,00	0,00%
WD-6	3 481 758,22	239 310,62	666 172,61	19,13%
PDP-7	10 666 534,46	0,00	0,00	0,00%
WS-8	1 519 362,35	0,00	0,00	0,00%
WK-9	3 201 341,49	0,00	0,00	0,00%
WD-10	2 650 237,56	0,00	641 203,32	24,19%
WS-11	3 984 509,40	452 483,27	863 124,92	21,66%
WS-12	3 593 623,64	16 481,90	1 986 454,73	55,28%
WD-13	2 815 381,98	196 385,79	683 119,58	24,26%
WD-14	2 918 482,10	25 571,89	628 964,45	21,55%
MS-15	20 087 643,80	1 489 838,50	3 333 350,10	16,59%
WD-16	4 541 264,68	49 581,64	1 380 818,03	30,41%
WS-17	6 227 648,02	448 840,38	1 853 537,53	29,76%
DPD-18	7 116 484,70	262 217,88	745 009,57	10,47%
WD-19	2 038 561,01	0,00	443 036,53	21,73%
WD-20	2 399 165,40	258 153,34	334 491,62	13,94%
WD-21	2 790 278,91	127 633,57	790 253,76	28,32%
WD-22	2 510 056,01	129 256,56	718 296,98	28,62%
WD-23	2 266 334,33	244 256,32	654 767,24	28,89%
WS-24	6 036 389,64	513 018,50	2 700 490,37	44,74%
WS-25A	2 635 435,38	19 647,59	1 758 715,05	66,73%
WS-25	5 019 649,65	495 831,29	913 400,91	18,20%
DPD-26	8 515 046,52	410 040,00	410 040,00	4,82%
WS-27	11 098 485,64	994 847,40	3 588 738,41	32,34%
Przepusty drogowe odc.1	5 432 908,34	36 528,39	1 278 597,78	23,53%
Przepusty drogowe odc.2	9 378 489,44	432 353,39	460 078,40	4,91%
Przejścia ekologiczne 1	4 005 701,08	0,00	2 516 720,95	62,83%
Przejścia ekologiczne 2	10 206 836,18	759 511,97	1 672 461,48	16,39%
Razem	168 238 895,93	8 129 126,44	35 100 401,96	20,86%