

### 5.1.1 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty kwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	119 630 997,05	2 901 453,99	57 807 006,71	48,32%
B	ROBOTY DROGOWE	564 647 294,60	753 785,65	47 467 466,01	8,41%
	Roboty przygotowawcze	14 006 744,70	7 760,82	5 621 355,99	40,13%
	Roboty ziemne	201 378 393,91	746 024,83	38 168 575,96	18,95%
	Odwodnienie korpusu drogowego	35 686 000,80	0,00	586 660,82	1,64%
	Podbudowy	173 618 647,80	0,00	3 086 271,66	1,78%
	Nawierzchnie	69 208 409,05	0,00	0,00	0,00%
	Roboty Wykończeniowe	17 282 384,27	0,00	0,00	0,00%
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	38 753 442,36	0,00	0,00	0,00%
	Elementy ulic	11 659 110,47	0,00	4 601,58	0,04%
	Zieleń drogowa	970 314,89	0,00	0,00	0,00%
	Inne roboty	2 083 846,35	0,00	0,00	0,00%
D	URZĄDZENIA OBCE	13 444 210,23	-41 860,35	4 163 311,57	30,97%
E	ROBOTY KOLEJOWE	1 671 551,50	0,00	0,00	0,00%
	Urządzenia i Materiały	-	2 823 318,10	13 056 135,78	-
	Urządzenia i Materiały - potrącenia	-	-612 711,50	-3 753 976,76	-
	POLECENIA ZMIAN	7 299 281,03	155 078,81	4 629 391,21	63,42%
	<b>RAZEM</b>	<b>706 693 334,41</b>	<b>5 979 064,70</b>	<b>123 369 334,52</b>	<b>17,46%</b>

### 5.1.2 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty niekwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	4 444 727,40	0,00	2 928 394,08	65,88%
	Wyposażenie Zaplecza Zamawiającego i urządzenie	3 776 594,40	0,00	2 643 616,08	
	Dostarczenie 2 samochodów (1 do ciągnięcia wiertnicy + 1 do ciągnięcia profilografu)	284 778,00	0,00	284 778,00	
	Utrzymanie Zaplecza Zamawiającego	383 355,00	0,00	0,00	
B	ROBOTY DROGOWE	40 314,89	0,00	40 314,89	0,00%
D	URZĄDZENIA OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00%
E	ROBOTY KOLEJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	POLECENIA ZMIAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>4 485 042,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 968 708,97</b>	<b>66,19%</b>

### 5.1.3 Zestawienie wartości wykonania robót inżynierskich

Obiekt	Wartość Kontraktowa	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
MS-1	4 985 002,40	311 630,92	930 628,72	18,67%
WS-2	3 763 894,56	69 534,09	653 931,95	17,37%
WS-3	4 553 954,08	196 787,85	1 386 084,91	30,44%
WS-3a	2 158 034,90	0,00	0,00	0,00%
WD-4	2 496 883,52	0,00	0,00	0,00%
WK-5	3 143 516,54	0,00	0,00	0,00%
WD-6	3 481 758,22	0,00	234 464,00	6,73%
PDP-7	10 666 534,46	0,00	0,00	0,00%
WS-8	1 519 362,35	0,00	0,00	0,00%
WK-9	3 201 341,49	0,00	0,00	0,00%
WD-10	2 650 237,56	0,00	641 203,32	24,19%
WS-11	3 984 509,40	162 329,60	371 769,60	9,33%
WS-12	3 593 623,64	0,00	1 969 972,83	54,82%
WD-13	2 815 381,98	180 919,64	375 071,36	13,32%
WD-14	2 918 482,10	104 180,36	549 531,83	18,83%
MS-15	20 087 643,80	762 311,45	1 698 699,72	8,46%
WD-16	4 541 264,68	21 391,53	1 331 236,39	29,31%
WS-17	6 227 648,02	135 680,81	825 097,82	13,25%
DPD-18	7 116 484,70	0,00	69 895,69	0,98%
WD-19	2 038 561,01	78 043,64	367 652,73	18,03%
WD-20	2 399 165,40	0,00	0,00	0,00%
WD-21	2 790 278,91	77 847,75	544 033,02	19,50%
WD-22	2 510 056,01	0,00	498 590,89	19,86%
WD-23	2 266 334,33	145 971,21	403 080,93	17,79%
WS-24	6 036 389,64	361 950,96	2 015 338,83	33,39%
WS-25A	2 635 435,38	0,00	1 739 067,46	65,99%
WS-25	5 019 649,65	141 440,00	265 517,02	5,29%
DPD-26	8 515 046,52	0,00	0,00	0,00%
WS-27	11 098 485,64	337 281,67	2 088 359,41	18,82%
Przepusty drogowe odc.1	5 432 908,34	0,00	990 315,11	18,23%
Przepusty drogowe odc.2	9 378 489,44	0,00	27 725,01	0,30%
Przejścia ekologiczne 1	4 005 701,08	0,00	2 516 720,95	62,83%
Przejścia ekologiczne 2	10 206 836,18	148 192,55	386 734,45	3,79%
<b>Razem</b>	<b>168 238 895,93</b>	<b>3 235 494,03</b>	<b>22 880 723,93</b>	<b>13,60%</b>