

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 02.11 -08.11.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	100,00%
1		sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	100,00%
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
2		kanal z rur DN 200	100,00%
3	Kanal 2	studnie betonowe kpl. DN 1200 mm wraz z fundamentem	100,00%
ZBIORNIKI			
4	zbiornik nr 8	podsyпка piaskowa, warstwa o grubości 20 cm	100,00%
5	zbiornik nr 8	geowłóknina	100,00%
6	zbiornik nr 8	płyty azutowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	100,00%
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
7	Węzeł Tarda	złącze słupowe z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi, umożliwiające podłączenie do 2 kabli 5x25mm ²	100,00%