

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 05.09 -09.09.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		studnie betonowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem	100,00%
2		Rura 4xRHDPEt 110/6,3 mm w tunelu	120,00%
3	7+600-8+000	studnia SKM - 3 (w tym 3-krotna regulacja wysokościowa)	100,00%