

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 05.12 -09.12.2016R.**

| <b>L.p.</b> | <b>Numer obiektu</b> | <b>Zakres robót</b>   | <b>Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień</b> |
|-------------|----------------------|---|---|
| 1           |                      | kanal z rur DN 300  | ponad plan  |
| 2           |                      | studnie betonowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem            | 200,00%   |
| 3           |                      | podsyпка piaskowa, warstwa o grubości 20 cm                   | 180,00%   |
| 4           |                      | płyty ażutowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową | 180,00%   |