

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 07.12 -13.12.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	100,62%
2		wykonanie obudowy wylotów przykanalików	ponad plan
3		sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	100,00%
ZBIORNIKI			
4	zbiornik nr 8	podsyпка piaskowa, warstwa o grubości 20 cm	100,00%
5	zbiornik nr 8	płyty ażutowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	100,00%
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
6		Oprawy oświetleniowe drogowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 400 W	115,38%
7		Oprawy oświetleniowe drogowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 250 W	120,00%
8		Oprawy oświetleniowe drogowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 150 W	110,26%
9		Oprawy oświetleniowe drogowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 100 W	100,00%
10		przewód typu YDYd 3x2,5mm ² /750V	113,33%